

Mezőhegyes_TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021

aloldal folyamatos frissítése

1. mérföldkő – 2017. 08. 31.

Az 1. mérföldkőben véglegesítésre és pontosításra kerültek a tervdokumentációk. Tervezői nyilatkozattal igazoljuk, hogy az 5820 Mezőhegyes, Hild János u. 5. (HRSZ 29) alatti orvosi rendelő tervezett energetikai felújítása a 312/2012. (XI.8.) Korm. r. 1. sz. melléklet 1., 2., és 5. bekezdése szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. Elkészítésre és benyújtásra kerültek a tervezői költségvetés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről az energetikai tanulmány. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsment szervezet 2017.07.01-től felállításra került, részt vesz a projekt megvalósításában.

2. mérföldkő – 2017. 12. 31.

A 2. sz. mérföldkőben került ütemezésre a „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum véglegesítése, a konzorciumi megállapodás részletes tartalmának meghatározásával. A Mezőhegyes Városi Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi megállapodása a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 azonosító számú projekt megvalósítására már 2017. május 31-én aláírásra került és a Támogatási szerződés 7. sz. mellékletét képezi. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépésétől részt vesz a projekt megvalósításában.

3. mérföldkő – 2018. 02. 28.

A 3. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett orvosi rendelő kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásának lefolytatása. Az eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeképpen a kivitelezési szerződés megkötésre került.

4. mérföldkő – 2018. 10. 31.

A kivitelezési munkálatok elérték az 50 %-os készültséget.









5. mérföldkő – 2019. 01. 31.

Az 5. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett orvosi rendelő építési munkáinak 100 %-os készütség elérése. A kivitelezési munkálatok elérték a 100 %-os készütséget és ezáltal a vállalt eredményességmérési indikátor teljesítésre került.



















6. mérőföldkő – 2020. 06. 29.

Projektzárás.

A kötelező tájékoztatási feladatok elvégzésre kerültek. A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. A 6. mérőföldkőben került teljesítésre a vállalt indikátor: „Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság”, „Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma”

A projekt keretében beszerezett eszközök









