

Azonosító szám: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
Iktatószám: IKT-2017-604-I1-00004883/0021

MEZŐHEGYESI Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2019.10.09.
Ikt. szám:	1519-16
Előszám:	Lul

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Mezőhegyes Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22.

Székhely/Lakcím: 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22.

Azonosító szám: 725251

Adószám/adóazonosító jel: 15725259-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00339234-00000031

Aláírásra jogosult képviselője: Mitykó Zsolt polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018.02.02. napján a **Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen** című projekt előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 07. hó 31. nap.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 10. hó 28. nap.

Az alábbi Melléklet helyébe az alábbi lép:

A 3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei helyébe az 1. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei lép.

Az 5. sz. melléklet – A projekt indikátorai helyébe a 2. sz. melléklet – A projekt indikátorai lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: <u>Nézőcsaba</u> 2019. év <u>zept.</u> hónap <u>29.</u> napján	 Kőrösműködő Szervezet P.H. Kelt: Békéscsaba, 2019. év hónap napján
--	--

Mellékletek:

1. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei
2. sz. melléklet – A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2019.08.31.	Az 1. mérföldkőben tervezzük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérföldkőben kerülnek véglegesítésre és pontosításra a különböző tervek, dokumentumok. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Megkezdődik a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, melynek költségének 50%-át kívánjuk elszámolni. A pontos és részletes tervezői költségbecslést az 1. mérföldkő elérésénél kívánjuk bemutatni. A 1. számú mérföldkőig szükséges az alábbi szempontok teljesülését alátámasztani: 1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni. 2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások pontjában – „A projekt területi korlátozása” és a „Fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek” pontjában felsorolt feltételeknek megfeleljen. 3. Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás megkezdése előtt el kell készíteni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a

		projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkö teljesítéskor. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja javítani a környezeti állapotot, vagy csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során az érintett környezeti elemekben bekövetkezett (pozitív, vagy negatív) hatásokat. A környezeti állapotban megvalósítása során nyomon kell követni, és változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzációját célzó intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz. A következő közbeszerzési feladatok valósulnak meg: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez, - közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása, - közbeszerzési kiírások megjelenítése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségkei időarányosan kerülnek elszámolásra.
2.	2019.10.31.	A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrről és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területtel bejárják és az építési feladatokat átbeszéljük, feltárják és ismeretlik az előzményeket, ismereteket szereznek. Megtörténik a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás átvételéről jegyzőkönyv készül. Első ütemben 50 %-os készülttségi fokig eljutunk a kivitelezési folyamatokban. A kivitelezés 50%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatára vonatkozó költség 50%-át. Műszaki ellenőri feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.
3.	2020.02.29.	
4.	2020.06.30.	A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-os készülttségi foknál a

		projekt fő célkitűzését elérik, a műszaki ellenőr átadja az épületet. Megtörténik a munkaterület visszaadása. A kivitelezés 100%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatára vonatkozó költség utolsó részét. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.
5.	2019.07.31.	Az 5. mérőföldkö elérésének dátumáig megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kívánjuk elszámolni a projektmenedzsment szervezet fennmaradó költségét. A projekt zárásánál kívánjuk a további kötelező tájékoztatási feladatokat elvégezni. A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment készítettek vagy átvettek. Ezt követően elkészítik a projektszintű zárójelentést, amely két részből áll, egy pénzügyi és egy szakmai jelentésből.

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Mezőhegyes, 2019. augusztus 29. hónap ...
napján

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2019. év október 28. hónap ...
napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2020.07.31.	10	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2021.07.31.	0	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2022.07.31.	0	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.07.31.	0	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.07.31.	0	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.07.31.	0	10	10
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2020.07.31.	12	12	12
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2021.07.31.	0	12	12
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2022.07.31.	0	12	12

Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2023.07.31.	0	12	12
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2024.07.31.	0	12	12
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2025.07.31.	0	12	12
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2020.07.31.	2	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2021.07.31.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2022.07.31.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.07.31.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.07.31.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.07.31.	0	2	2

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt.: Mezőhegyes 2019. év október hónap 29. napján

Mezőhegyes
Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt.: Békéscsaba, 2019. év október hónap 28. napján