

Azonosító szám: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014

Iktatószám: IKT-2017-604-I1-00004883/0000077

Érkezett:

2020.07.20.

562-44

Ügyintéző:

Luel

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Mezőhegyes Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22.

Székhely/Lakcím: 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22.

Azonosító szám: 725251

Adószám/adóazonosító jel: 15725259-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00339234-00000031

Aláírásra jogosult képviselője: Pap István Tibor polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018.02.02. napján a **Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek, amelyet 2018.12.18. napján az IKT-2018-604-I1-00021282 azonosító számon, 2019.03.21. napján az IKT-2017-604-I1-00004883/0002 azonosító számon és 2019.10.08. napján az IKT-2017-604-I1-00004883/0000021 azonosító számon módosítottak.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 07. hó 15. nap.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év 10. hó 13. nap.



Az alábbi Melléklet helyébe a következők lépnek:

A 3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei helyébe az 1. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei lép.

Az 5. sz. melléklet – A projekt indikátorai helyébe a 2. sz. melléklet – A projekt indikátorai lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képvisezőtanács Elnöke  Kelt: Mezőhegyes, 2020. év ... hó napján	 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet  Kelt: Békéscsaba, 2020. év ... hó napján
--	---

Mellékletek:

1. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei
2. sz. melléklet – A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2020.01.15.	Az 1. mérföldkőben tervezzük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérföldkőben kerülnek véglegesítésre és pontosításra a különböző tervek, dokumentumok. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Megkezdődik a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, melynek költségének 50%-át kívánjuk elszámolni. A pontos és részletes tervezői költségbecslést az 1. mérföldkő elérésénél kívánjuk bemutatni. A 1. számú mérföldkőig szükséges az alábbi szempontok teljesülését alátámasztani: 1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4. „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni. 2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.6. Projekttekkel kapcsolatos egyéb elvárások pontjában – „A projekt területi korlátozása” és a „Fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek” pontjában felsorolt feltételeknek megfeleljen. 3. Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás megkezdése előtt el kell készíteni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a

		projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkö teljesítésekor. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja javítani a környezeti állapotot, vagy csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során az érintett környezeti elemekben okozott káros környezeti hatásokat. A környezeti állapotban bekövetkezett (pozitív, vagy negatív) változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz. A következő közbeszerzési feladatok valósulnak meg: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez, - közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása, - közbeszerzési kiírások megjelentetése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségai időarányosan kerülnek elszámolásra.
2.	2020.09.15.	A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárják és az építési feladatokat átbeszélik, feltárják és ismertetik az előzményeket, ismereteket szereznek. Megtörténik a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás átételéről jegyzőkönyv készül. Első ütemben 50 %-os készülttségi fokig eljutunk a kivitelezési folyamatokban. A kivitelezés 50%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatira vonatkozó költség 50%-át. Műszaki ellenőri feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségai időarányosan kerülnek elszámolásra.
3.	2021.01.31.	

4.	2021.06.15.	A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-os készültségi foknál a projekt fő célkitűzését elérjük, a műszaki ellenőr átadja az épületet. Megtörténik a munkaterület visszaadása. A kivitelezés 100%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatára vonatkozó költség utolsó részét. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.
5.	2021.07.15.	Az 5. mérőföldő elérésének dátumáig megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kívánjuk elszámolni a projektmenedzsment szervezet fennmaradó költségét. A projekt zárásánál kívánjuk a további kötelező tájékoztatói feladatokat elvégezni. A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyeket a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment készítettek vagy átvettek. Ezt követően elkészítik a projektszintű zárójelentést, amely két részből áll, egy pénzügyi és egy szakmai jelentésből.

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Közművelődési és Sportbizottság



Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közművelődési Szervezet



Kelt: Mezőhegyes, 2020. év 08. hónap 13. napján Kelt: Békéscsaba, 2020. év 08. hónap 14. napján

de

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2021.07.15.	10	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2022.07.15.	0	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.07.15.	0	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.07.15.	0	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.07.15.	0	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2026.07.15.	0	10	10
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2021.07.15.	12	12	12
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2022.07.15.	0	12	12
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2023.07.15.	0	12	12
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2024.07.15.	0	12	12

de

Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2025.07.15.	0	12	12
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2026.07.15.	0	12	12
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2021.07.15.	2	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2022.07.15.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.07.15.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.07.15.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.07.15.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2026.07.15.	0	2	2

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Községi Kormányzat

Kelt: Mezőhegyes, 2020. július 22. napján

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Köztisztviselői Szervezet

Kelt: Békéscsaba, 2020. év július 22. napján