

Azonosító szám: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003
Iktatószám: IKT-2018-604-I1-00010977

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Szikszai Istvánné irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Mezőhegyes Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22.

Székhely: 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22.

Azonosító szám (törzs-szám): 725251

Adószám: 15725259-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733151-15344193-80070001

Aláírásra jogosult képviselője: Mitykó Zsolt polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.11.03. napján „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a IKT-2017-604-I1-00007823 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 09. hó 30. nap

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.



Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 12. hó 29. nap.



A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Az 3. sz. „A Projekt mérföldkövei” Melléklet helyébe jelen dokumentum 1. sz. melléklete lép.

A 5. sz. „A Projekt indikátorai” Melléklet helyébe jelen dokumentum 2. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: Mezőhegyes, 2018. 07. hónap 23. napján.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Békéscsaba, 2018. év 07. hónap 24. napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt mérföldkövei
2. melléklet – A Projekt indikátorai



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003

Kedvezményezett: Mezőhegyes Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.09.30.	1. mérföldkő: Projekt tartalmi-műszaki előkészítése A pályázat beadását követően elindul az érintett Vízügyi Hatósággal az egyeztetés, amely végeredményeként a pályázatban megfogalmazott műszaki tartalom mellett elkészül a vízjogi létesítési engedélyes terv, ezt követően elkészülnek a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tendertervek. Mindezen terv dokumentációkat az 1. Mérföldkőben kívánjuk benyújtani, a projekt előkészítésére felhasznált teljes összeg elszámolásra kerül az első mérföldkő elérésének dátumáig. Megtörténik a projektmenedzsment szervezettel a szerződéskötés. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában és a mérföldkő elérésének tervezett dátumáig el kívánjuk számolni az összes projektmenedzsmentre vonatkozó időarányos költséget. Ennél a mérföldkőnél 6 108 456.- Ft támogatási összeggel kívánunk elszámolni. Támogatási feltételek: Be kell mutatni, hogy a tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál. Be kell nyújtani részletes tervezői költségvetést, melyet költséghatékony, reális és takarékos módon elkészített. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést igazolni szükséges

2.	2018.12.31.	Közbeszerzés lefolytatása A támogatási szerződés hatályba lépését követően 2 hónapon belül a következő közbeszerzési feladatok valósulnak meg: - feladat meghatározás a kisebb értékű beszerzésekhez - közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása- közbeszerzési kiírások megjelentetése - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása. - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési tevékenység. - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet 2 hónapra jutó összes elszámolható költségét a mérföldkö elérésének keltezéséig el kívánjuk számolni. Ennél a mérföldkőnél 1 509 148.- Ft támogatási összeggel kívánunk elszámolni. Támogatási feltétel: Igazolni szükséges, hogy a projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban a Kedvezményezett feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását
3.	2019.05.31.	Kivitelezés 50%-os készültségi szint elérése A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel kivitelezővel az érintett területet bejárják és az építési feladatokat átbeszélnek, feltárják és ismertetik az előzményeket, a terület határait és meghatározzák a terület megközelítési lehetőségeit. Megtörténik a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül. A kivitelezés első ütemben 50% -os készültségi fokig elvégzésre kerülnek a kivitelezési feladatok. Műszaki ellenőri feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténének ellenőrzése. A kötelező nyilvánosság tájékoztatása elkezdődik a projekt táblák kihelyezésével, és a sajtóközlemény kiküldésével. A 3. mérföldkö elérésének dátumáig a kötelező nyilvánosság tájékoztatásának költségét 50%-ba kívánjuk elszámolni. Az érintett lakosság szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó feladatok elkezdődnek a PET 2.3 pontjában bemutatott tevékenységeknek megfelelően. A 3. mérföldkö elérésének dátumáig a szemléletformálás költségét 50%-ba kívánjuk elszámolni. A projektmenedzsment szervezet 4 hónapra jutó összes elszámolható költségét a mérföldkö elérésének dátumáig el kívánjuk számolni. Ennél a mérföldkőnél 51 050 926.- Ft támogatási összeggel kívánunk elszámolni.

4.	2019.07.31.	Kivitelezés 100%-os készültségi szint elérése A kivitelezési befejező fázisként 100%-os készültségi fokig megépül a Támogatási Szerződésben vállalt, az elkészült terveknek megfelelő műszaki tartalommal bel-és csapadékvíz elvezető hálózat, a kivitelezési költség fennmaradt 50%-a kerül elszámolásra. A kivitelezés 100%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladataira a fennmaradt 50%-os költséget. A projektmenedzsment szervezet 4 hónapra jutó összes elszámolható költségét a mérőföldkő elérésének dátumáig el kívánjuk számolni. Továbbá, ha felmerül a tartalékkeret igény, akkor kizárólag rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolását kívánjuk felhasználni. Ennél a mérőföldkőnél 50 188 555.- Ft támogatási összeggel kívánunk elszámolni.
5.	2019.09.30.	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása Az 5. mérőföldkő elérésének dátumáig megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kívánjuk elszámolni a projektmenedzsment szervezet fennmaradó összes költségét. A projekt zárásaképp kívánjuk a további kötelező tájékoztatási feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak) Az 5. mérőföldkő elérésének dátumáig a kötelező nyilvánosság tájékoztatás költségének fennmaradó 50%-át kívánjuk elszámolni. Az érintett lakosság szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó feladatok lezárulnak a PET 2.3 pontjában bemutatott tevékenységeknek megfelelően. Az 5. mérőföldkő elérésének dátumáig a szemléletformálás költségének fennmaradó 50%-át kívánjuk elszámolni. A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, brosrák, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment készítettek vagy átvettek (pl. az ellenőrzési nyomvonalhoz szükséges eredeti bizonylatok). Ezt követően elkészítik a projektszintű zárójelentést, amely két részből áll egy pénzügyi és egy szakmai jelentésből. Ennél a mérőföldkőnél 6 125 612.- Ft támogatási összeggel kívánunk elszámolni.

Mezőhegyes Város Kedvezményezett



Kelt: Mezőhegyes, 2018. év 07. hónap 23. napján.

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2018. év 07. hónap 24. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003

Kedvezményezett: Mezőhegyes Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	2017.11.01.	0	2019.09.30.	3.893	3.893	3.893
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2020.09.30.	0	3.893	3.893
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2021.09.30.	0	3.893	3.893
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2022.09.30.	0	3.893	3.893
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2023.09.30.	0	3.893	3.893
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2024.09.30.	0	3.893	3.893

Mezőhegyes Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Kelt: Mezőhegyes, 2018. év hónap napján 23

Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap napján 24

4