

Azonosító szám: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034
Iktatószám: IKT-2019-604-I1-00000019

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása
amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírási jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia mb. irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Mezőhegyes Városi Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
Székhely/Lakcím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 725251
Adószám/adóazonosító jel: 15725259-2-04
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733151-15344193-80170008
Aláírási jogosult képviselője: Mitykó Zsolt polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.05.31. napján a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Mezőhegyesen” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 12. hó 31. nap.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 03. hó 30. nap.

Az alábbi Melléklet helyébe az alábbi lép:

A 3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei helyébe az 1. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei lép.

Az 5. sz. melléklet – A projekt indikátorai helyébe a 2. sz. melléklet – A projekt indikátorai lép.



III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kelt: Budapest, 2019. év. 01. hónap 08. napján Kedvezményezett P.H. Közreműködő Szervezet Kelt: Békéscsaba, 2019. év. 01. hónap 04. napján	Kelt: Békéscsaba, 2019. év. 01. hónap 08. napján Kedvezményezett P.H. Közreműködő Szervezet
---	---

Mellékletek:

1. sz. melléklet - A projekt mértéldkövei
2. sz. melléklet - A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034
 Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Mérőldkő sorszama	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2019.03.31.	Az 1. mérőldkőben tervezzük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérőldkőben kerülnek véglegesítésre és pontosításra az engedélyes tervek, dokumentumok, az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési szintű tervdokumentáció. Elkészül a tervezői költségbecslés, az akadémiai értékelésről szóló tervfejezet, a megújult kerüldpületről elkészül az energiatikai tanulmány. A házi segítségnyújtás fejlesztését a első mérőldkő elértől kívánjuk fejleszteni. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségvetési időarányosan kerülnek elszámolásra. Műemlékvédelemről szóló tervezői nyilatkozatot az első mérőldkőeléértékelésig kívánjuk benyújtani. Elkészülnek a kivitelezési és a részletes költségvetés. A "Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentum véglegesítésre kerül a konzorciumi megállapodás részletes tartalmának meghatározásával. Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkalkulációk való megfelelés, valamint az arányosítás alátámasztásának bemutatása. Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés bemutatása. A tájékoztató, nyilvánosság biztosítás költségvetés vonatkozásában a "Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" című dokumentumban szereplő feltételek való megfelelés projekt-előkészítési mérőldkő végéig igazolásra kerül. A közbeszerzés lefolytatására kerül, következő közbeszerzési feladatok megvalósításával: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzéshez, - közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása, - közbeszerzési kiírások megjelentetése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségvetési időarányosan kerülnek elszámolásra.
2.	2019.05.31.	A közbeszerzés lefolytatására kerül, következő közbeszerzési feladatok megvalósításával: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzéshez, - közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása, - közbeszerzési kiírások megjelentetése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségvetési időarányosan kerülnek elszámolásra.

3.	2019.07.31.	A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrről és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárják és az építési feladatokat átbeszélik, feltárják és ismertetik az előzményeket, ismereteket szereznek. Megtörténik a munkaterület átadás-átvételé, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül. Első ütemben 25%-os készültségi fokig eljutunk a kivitelezési folyamatokban. A kivitelezés 25%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatára vonatkozó költség 25%-át. Műszaki ellenőr feladatokat: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervek betartása, szűkség kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartása, szűkség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténésének ellenőrzése. A kötelező nyilvántartás tájékoztatása elkezdődik a projekt kihelyezésével, és kedvezményezett honlapján tájékoztató elhelyezése a projekt indításáról. A 3. mérföldkövelelésének dátumáig a kötelező nyilvántartás biztosítása költség 50%-ig kívánunk elszámolni. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.
4.	2019.08.31.	Kivitelezés második ütemének 50%-os készültségi fokáig szeretnénk eljutni, valamint a kivitelezés 50%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatára vonatkozó költség 50%-át. Műszaki ellenőr feladatokat: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartása, szűkség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténésének ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.
5.	2019.09.30.	Az 5. mérföldkövelelések elérésekor kívánjuk elszámolni a kivitelezés 75%-át, és ezzel egy időben kívánjuk a műszaki ellenőr feladataira vonatkozó 75%-ot is elszámolni. Műszaki ellenőr feladatokat: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek betartása, szűkség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténésének ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.
6.	2019.12.15.	A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-os készültségi foknál a projekt fő célkitűzését elérjük, a műszaki ellenőr átadja az épületet. Megtörténik a munkaterület visszaadása. A kivitelezés 100%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatára vonatkozó költség utolsó részét. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.

7.	2019.12.31.	A 7. mértékdő elérésének dátumáig megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kívánjuk elszámolni a projektmenedzsment szervezet fennmaradó költségét. A projekt zárásánál kívánjuk a további kötelező tájékoztatói feladatokat elvégezni. (Záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, TÉRKÉPTER feltöltése, megjelent sajtóközlemények összegyűjtése stb) A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment készítettek vagy átvettek. Ezt követően elkészítik a projektzáró jelentést, amely két részből áll, egy pénzügyi és egy szakmai jelentésből. A 7. mértékdőben került teljesítésre a vállalt indikátor: A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma megadásra kerül.
----	-------------	---

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: 2019. év 01. hónap 09. napján

Kelt: Békéscsaba, 2019. év 02. hónap 04. napján

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



[Handwritten signature]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összeváltkozás	Cél kumulált
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2019.12.31.	4	4	4
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2020.12.31.	0	4	4
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2021.12.31.	0	4	4
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2022.12.31.	0	4	4
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2023.12.31.	0	4	4
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2024.12.31.	0	4	4

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Mezőhegyes, 2019. év. 01. hónap. 05. napján

Kelt: Békéscsaba, 2019. év. 01. hónap. 04. napján

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.